

# План подготовки к отопительному периоду 2025- 2026 г.г.

в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024

| №<br>n/n                                            | Наименование                                               | Описание                                          | Примечание |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|
| <b>1. Общие сведения по объекту</b>                 |                                                            |                                                   |            |
| 1.1                                                 | Адрес объекта                                              | МКД Солнечная 3                                   |            |
| 1.2                                                 | Муниципальное образование                                  | Городской округ, Самарская обл., г. Самара        |            |
| 1.3                                                 | Назначение объекта (жилой, промышленный, административный) | жилой                                             |            |
| 1.4                                                 | Единая теплоснабжающая организация                         | Филиал Самарский ПАО Т Плюс                       |            |
| 1.5                                                 | Год постройки                                              | 1987                                              |            |
| 1.6                                                 | Год проведения капитального ремонта/реконструкции          |                                                   |            |
| 1.7                                                 | Количество подъездов                                       | 4                                                 |            |
| 1.8                                                 | Материал стен                                              | панельный                                         |            |
| 1.9                                                 | Наличие подвала/подполья, цокольного этажа                 | Техническое подполье                              |            |
| 1.10                                                | Наличие чердака                                            | имеется                                           |            |
| <b>2. Характеристика объекта</b>                    |                                                            |                                                   |            |
| 2.1                                                 | Количество жилых помещений                                 | 144                                               |            |
| 2.2.                                                | Количество нежилых помещений                               | -                                                 |            |
| 2.3                                                 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП)      | 13193,4 м²                                        |            |
| 2.4                                                 | Общая площадь жилых помещений                              | 8855,90                                           |            |
| 2.5                                                 | Общая площадь нежилых помещений                            | -                                                 |            |
| 2.6                                                 | Отапливаемый объем                                         |                                                   |            |
| <b>3. Инженерные системы и оборудование объекта</b> |                                                            |                                                   |            |
| 3.1                                                 | Тепловой ввод                                              | имеется <u>1</u> ед<br>(наличие, количество)      |            |
| 3.2                                                 | Тепловой пункт                                             | имеется <u>2</u> ед<br>(наличие, количество)      |            |
| 3.3                                                 | Тип системы теплоснабжения                                 | открытая<br>(открытая/закрытая)                   |            |
| 3.4                                                 | Схема подключения                                          | независимая)<br>(зависимая/независимая)           |            |
| 3.5                                                 | Внутридомовая система отопления                            | двухтрубная<br>(двухтрубная/однотрубная)          |            |
| 3.6                                                 | Наличие циркуляции ГВС                                     | есть<br>(есть/нет)                                |            |
| 3.7                                                 | Наличие оборудованного узла учета (ТЭ, ТН)                 | нет                                               |            |
| 3.8                                                 | Материал трубопроводов                                     | полимер<br>(сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |            |
| 3.9                                                 | Водопроводный ввод                                         | <u>1</u> ед<br>(наличие, количество)              |            |
| 3.10.                                               | Водомерный узел                                            | 1 ед                                              |            |
| 3.11                                                | Материал трубопроводов                                     | полимер                                           |            |

| №<br>n/n                                                           | Наименование                         | Описание                                                                                                                                                                                                                              | Примечание |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                    |                                      | (сталь (ВГП), металлополимер,<br>полимер)                                                                                                                                                                                             |            |
| 3.12                                                               | Электрический ввод                   | 1ед                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 3.13                                                               | Наличие прибора учета электроэнергии | есть                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| 3.14                                                               | Ввод газоснабжения                   | 1ед<br>(наличие, количество)                                                                                                                                                                                                          |            |
| 3.15                                                               | Система АППЗ и дымоудаления          |                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| 3.16                                                               | Система приточно-вытяжной вентиляции | имеется                                                                                                                                                                                                                               |            |
| 3.17                                                               | Лифты, подъемники                    | Лифт 4                                                                                                                                                                                                                                |            |
| <b>4. Схема подачи ресурса на объект</b>                           |                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| 4.1                                                                | теплоснабжение                       | централизованная/<br>централизованная/нецентрализованная                                                                                                                                                                              |            |
| 4.2                                                                | водоснабжение                        | централизованная/<br>централизованная/нецентрализованная                                                                                                                                                                              |            |
| 4.3                                                                | водоотведение                        | централизованная/<br>централизованная/нецентрализованная                                                                                                                                                                              |            |
| 4.4                                                                | электроснабжение                     | централизованная/<br>централизованная/нецентрализованная                                                                                                                                                                              |            |
| 4.5                                                                | газоснабжение                        | централизованная/<br>централизованная/нецентрализованная                                                                                                                                                                              |            |
| <b>5. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов</b> |                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| 5.1                                                                | Начало отопительного сезона          |                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|                                                                    | 2021-2022 г.г.                       | 16 сентября 2021г.                                                                                                                                                                                                                    |            |
|                                                                    | 2022-2023 г.г.                       | 22 сентября 2022г.                                                                                                                                                                                                                    |            |
|                                                                    | 2023-2024 г.г.                       | 13 сентября 2023г.                                                                                                                                                                                                                    |            |
| 5.2                                                                | Завершение отопительного сезона      |                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|                                                                    | 2021-2022 г.г.                       | 22 апреля 2022г.                                                                                                                                                                                                                      |            |
|                                                                    | 2022-2023 г.г.                       | 24 апреля 2023г.                                                                                                                                                                                                                      |            |
|                                                                    | 2023-2024 г.г.                       | 18 апреля 2024г.                                                                                                                                                                                                                      |            |
| 5.3                                                                | Погодные условия                     |                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|                                                                    | 2021-2022 г.г.                       | - нестабильная температура<br>наружного воздуха:<br><br>(месяц, количество дней)<br>- anomalно низкая температура<br>наружного воздуха:<br><br>(месяц, количество дней)<br>- осадки с сильным ветром:<br><br>(месяц, количество дней) |            |
|                                                                    | 2022-2023 г.г.                       | - нестабильная температура<br>наружного воздуха:<br><br>(месяц, количество дней)<br>- anomalно низкая температура<br>наружного воздуха:<br><br>(месяц, количество дней)                                                               |            |



| №<br>n/n | Наименование                                                                                                                                                                | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Примечание |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                             | - осадки с сильным ветром:<br><br>(месяц, количество дней)                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          | 2023-2024 г.г.                                                                                                                                                              | - нестабильная температура<br>наружного воздуха:<br><br>(месяц, количество дней)<br>- аномально низкая температура<br>наружного воздуха:<br><br>(месяц, количество дней)<br>- осадки с сильным ветром:<br><br>(месяц, количество дней)                                                    |            |
| 5.4      | Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|          | 2021-2022 г.г.                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|          | 2022-2023 г.г.                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|          | 2023-2024 г.г.                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| 5.6      | Технологические нарушения по внешним причинам                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|          | 2021-2022 г.г.                                                                                                                                                              | - несоблюдение температурного<br>графика котельными, срезка графика:<br><br>- аварийный останов котельных:<br><br>- изменение расхода теплоносителя в<br>магистральных теплосетях:<br><br>- аварии на магистральных<br>разводящих сетях:<br><br>- резкие перепады давления,<br>гидроудар: |            |
|          | 2022-2023 г.г.                                                                                                                                                              | - несоблюдение температурного<br>графика котельными, срезка графика:<br><br>- аварийный останов котельных<br>в<br>магистральных теплосетях:<br><br>- аварии на магистральных<br>разводящих сетях:<br><br>- резкие перепады давления,<br>гидроудар:                                        |            |
|          | 2023-2024 г.г.                                                                                                                                                              | - несоблюдение температурного<br>графика котельными, срезка графика:                                                                                                                                                                                                                      |            |

| <i>№<br/>п/п</i> | <i>Наименование</i>                              | <i>Описание</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <i>Примечание</i> |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                  |                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- аварийный останов котельных:</li> <li>- изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях:</li> <li>- аварии на магистральных разводящих сетях:</li> <li>- резкие перепады давления, гидроудар:</li> </ul>                                                                                                                                                                                         |                   |
| 5.7              | Технологические нарушения по внутренним причинам |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|                  | 2021-2022 г.г.                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт:</li> <li>- некачественно выполненные ремонтные работы:</li> <li>- самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС:</li> <li>- некорректная работа насосов, теплообменников:</li> </ul> |                   |
|                  | 2022-2023 г.г.                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт:</li> <li>- некачественно выполненные ремонтные работы:</li> <li>- самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС:</li> <li>- некорректная работа насосов, теплообменников:</li> </ul> |                   |
|                  | 2023-2024 г.г.                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                |                   |

| №<br>п/п | Наименование    | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Примечание |
|----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|          |                 | тарифа на текущий ремонт:<br>- _____<br>некачественно выполненные<br>ремонтные работы:<br>- _____<br>самовольное вмешательство<br>посторонних лиц в работу системы<br>отопления/ГВС:<br>- _____<br>некорректная работа насосов,<br>теплообменников:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| 5.8      | Схемные условия |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
|          | 2021-2022 г.г.  | - тупиковое/попутное движение<br>теплоносителя:<br>- _____<br>с верхней разводкой подающей<br>магистральной/с нижней разводкой<br>обеих магистралей:<br>нижней _____<br>- скрытая/открытая прокладка труб в<br>помещениях:<br>- _____<br>изолированные/неизолированные<br>стояки:<br>- _____<br>диаметры трубопроводов: 15-76мм<br>- _____<br>отопительные приборы (радиаторы,<br>конвекторы, ребристые трубы):<br>конвекторы _____<br>- _____<br>одностороннее/разностороннее<br>подключение отопительных<br>приборов:<br>- _____<br>оборудование (циркуляционные<br>насосы, водоподогреватели,<br>теплообменники):<br>нет _____<br>- автоматические (погодозависимые)<br>регуляторы, смесительные установки<br>(насосы, элеваторы, ТРЖ):<br>- _____<br>ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС:<br>с циркуляцией _____ |            |
|          | 2022-2023 г.г.  | - тупиковое/попутное движение<br>теплоносителя:<br>- _____<br>с верхней разводкой подающей<br>магистральной/с нижней разводкой<br>обеих магистралей:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |



| №<br>п/п | Наименование   | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Примечание |
|----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|          |                | <p>нижней</p> <p>- скрытая/открытая прокладка труб в помещениях:</p> <p>- изолированные/неизолированные стояки:</p> <p>- диаметры трубопроводов:15-76мм</p> <p>- отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы):<br/>конвекторы</p> <p>- одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов:</p> <p>- оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники):нет</p> <p>- автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ):</p> <p>- ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: с циркуляцией</p> |            |
|          | 2023-2024 г.г. | <p>- тупиковое/попутное движение теплоносителя:</p> <p>- с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей:<br/>нижней</p> <p>- скрытая/открытая прокладка труб в помещениях:</p> <p>- изолированные/неизолированные стояки:</p> <p>- диаметры трубопроводов:15-76мм</p> <p>- отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы):<br/>конвекторы</p> <p>- одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов:</p> <p>- оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники):</p>                            |            |

| №<br>п/п                                         | Наименование                                                                                                                                                          | Описание                                                                                                                                                              | Примечание |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                  |                                                                                                                                                                       | нет<br>- автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ):<br><br>- ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС:<br>с<br>циркуляцией |            |
| 5.9                                              | Режимные условия                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                       |            |
|                                                  | 2021-2022 г.г.                                                                                                                                                        | Зависимые от погоды и нормативных параметров микроклимата в помещениях:<br>- давление теплоносителя<br>- расход теплоносителя<br>- температура теплоносителя          |            |
|                                                  | 2022-2023 г.г.                                                                                                                                                        | --                                                                                                                                                                    |            |
|                                                  | 2023-2024 г.г.                                                                                                                                                        | --                                                                                                                                                                    |            |
| 5.10                                             | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя                                                                                     |                                                                                                                                                                       |            |
|                                                  | 2021-2022 г.г.                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                       |            |
|                                                  | 2022-2023 г.г.                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                       |            |
|                                                  | 2023-2024 г.г.                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                       |            |
| 5.11                                             | Аварийные ситуации                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                       |            |
|                                                  | 2021-2022 г.г.                                                                                                                                                        | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.:                                                                                                                     | 1          |
|                                                  | 2022-2023 г.г.                                                                                                                                                        | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.:                                                                                                                     | 1          |
|                                                  | 2023-2024 г.г.                                                                                                                                                        | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.:                                                                                                                     | 1          |
| 5.12                                             | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования                                                                                                |                                                                                                                                                                       |            |
|                                                  | 2021-2022 г.г.                                                                                                                                                        | в штатном режиме                                                                                                                                                      |            |
|                                                  | 2022-2023 г.г.                                                                                                                                                        | в штатном режиме                                                                                                                                                      |            |
|                                                  | 2023-2024 г.г.                                                                                                                                                        | в штатном режиме                                                                                                                                                      |            |
| <b>6. Мероприятия организационного характера</b> |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |            |
| 6.1                                              | Проведение совместного осмотра объекта (с участием собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки)                                                 | Срок выполнения:<br>с мая 2025г.<br>по сентябрь 2026г.                                                                                                                |            |
| 6.2                                              | Синхронизация плана подготовки к отопительному периоду с таковым ЕТО (ТСО)                                                                                            | Срок выполнения:<br>с мая 2025г.<br>по сентябрь 2025г.                                                                                                                |            |
| 6.3                                              | Подготовка организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не | Срок выполнения:<br>с мая 2025г.<br>по сентябрь 2025г.                                                                                                                |            |



| №<br>п/п                                     | Наименование                                                                                                                                                              | Описание                                                 | Примечание                                     |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                              | являющихся ОПО                                                                                                                                                            |                                                          |                                                |
| 6.4                                          | Разработка перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО                                                                               | Срок выполнения:<br>с мая 2025г.<br>по сентябрь 2025г.   |                                                |
| 6.5                                          | Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок, в т.ч. знаний норм по охране труда                          | Срок выполнения:<br>с мая 2025г.<br>по июль 2025г.       |                                                |
| 6.6                                          | Разработка эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения (МКД, ИТП)                                                                                                 | Срок выполнения:<br>с мая 2025г.<br>по июль 2025г.       |                                                |
| 6.7                                          | Организация и проведение периодической проверки узла учета                                                                                                                | Срок выполнения:<br>с января 2025г.<br>по декабрь 2025г. | еженедельно                                    |
| 6.8                                          | Составление актов сверки расчетов с ЕТО (ТСО)                                                                                                                             | Срок выполнения:<br>с января 2025г.<br>по декабрь 2025г. | ежекварталь<br>но                              |
| 6.9                                          | Организация проведения отбора проб горячей воды/теплоносителя и химико-биологического анализа                                                                             | Срок выполнения:                                         | По<br>необходимост<br>и                        |
| 6.10.                                        | Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах с составлением акта                                                                   | Срок выполнения:<br>с 30.06.2025г.<br>по 04.07.2025г.    |                                                |
| 6.11                                         | Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности, наличие инструкций                                                                                               | Срок выполнения:<br>с января 2025г.<br>по декабрь 2025г. |                                                |
| 6.12                                         | Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению                                                                                                  | Срок выполнения:<br>с мая 2025г.<br>по сентябрь 2025г.   | п.11.1 ПТЭТЭ<br>(Приказ №115<br>от 24.03.2003) |
| <b>7. Мероприятия технического характера</b> |                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                |
| 7.1                                          | Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок                                                                    | Срок выполнения:<br>с мая 2025г.<br>по сентябрь 2025г.   | п.11.1 ПТЭТЭ<br>(Приказ №115<br>от 24.03.2003) |
| 7.2                                          | Испытания оборудования тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность                                                                                | Срок выполнения:<br>с 16.06. 2025г.<br>по 20.06. 2025г.  | п.11.1 ПТЭТЭ<br>(Приказ №115<br>от 24.03.2003) |
| 7.3                                          | Промывка тепловых пунктов и систем теплопотребления                                                                                                                       | Срок выполнения:<br>с 16.06.2025г.<br>по 20.06.2025г.    | п.11.1 ПТЭТЭ<br>(Приказ №115<br>от 24.03.2003) |
| 7.4                                          | Синхронизация ремонтных работ, требующих отключения горячего водоснабжения, заполнения теплопотребляющих установок сетевой водой после выполнения таких работ с ЕТО (ТСО) | Срок выполнения:<br>с 16.06.2025г.<br>по 20.06.2025г.    |                                                |
| 7.5                                          | Шурфовки, вырезки из трубопроводов для определения                                                                                                                        | Срок выполнения:<br>с мая 2025г.                         | п.11.1 ПТЭТЭ<br>(Приказ №115                   |



| №<br>п/п                                                              | Наименование                                                                                                                                            | Описание                                                 | Примечание       |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                       | коррозионного износа металла труб                                                                                                                       | по сентябрь 2025г.                                       | от 24.03.2003)   |
| 7.6                                                                   | Замена запорной арматуры                                                                                                                                | Срок выполнения:<br>с мая 2025г.<br>по сентябрь 2025г.   |                  |
| 7.7                                                                   | Замена теплоизоляции                                                                                                                                    | Срок выполнения:<br>с мая 2025г.<br>по сентябрь 2025г.   |                  |
| 7.8                                                                   | Обеспечение освещения помещений подвала                                                                                                                 | Срок выполнения:<br>с января 2025г.<br>по декабрь 2025г. | По необходимости |
| 7.9                                                                   | Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов                                                                                                | Срок выполнения:<br>с января 2025г.<br>по декабрь 2025г. | По графику       |
| 7.10                                                                  | Проведение осмотра и обслуживания ВДГО и ВКГО                                                                                                           | Срок выполнения:<br>с января 2025г.<br>по декабрь 2025г. |                  |
| <b>8. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания</b> |                                                                                                                                                         |                                                          |                  |
| 8.1                                                                   | Ремонт монтажных (межпанельных) швов                                                                                                                    | Срок выполнения:<br>с мая 2025г.<br>по сентябрь 2025г.   |                  |
| 8.2                                                                   | Замена контурного уплотнителя входных дверей                                                                                                            | Срок выполнения:                                         | нет              |
| 8.3                                                                   | Ремонт кровли                                                                                                                                           | Срок выполнения:                                         | нет              |
| 8.4                                                                   | Замена оконных блоков на современные энергоэффективные                                                                                                  | Срок выполнения:                                         | нет              |
| 8.5                                                                   | Ремонт и восстановление отделки фасада и цоколя (облицовочных панелей/плит, штукатурного слоя и окрасочного), гидрофобизация цокольных стеновых панелей | Срок выполнения:                                         | нет              |
| 8.6                                                                   | Замена/ремонт заполнений подвальных окон                                                                                                                | Срок выполнения:                                         | нет              |
| 8.7                                                                   | Ремонт отмостки                                                                                                                                         | Срок выполнения:<br>3 квл 2025г.                         |                  |

Ответственный руководитель

\_\_\_ООО УК «Приволжское ПЖРУ»\_\_\_

(наименование обслуживающей организации или собственника здания)



Шамшетдинов И.Р.  
(фамилия, инициалы)

(подпись)

«    »    2025    года